

АКТ №27

о результатах контроля за исполнением концессионного соглашения.

(о произведенных работах по концессионному соглашению от 26 декабря 2016 года в отношении объектов недвижимости муниципального образования городского округа город Урай за период с 1 января 2024 года по 31 марта 2024 года)

город Урай

01 апреля 2024 года

Администрация города Урай, в лице и.о. начальника муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Урай» Сиденко Лианеллы Анатольевны, действующего на основании приказа муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Урай» от 15.03.2024 №04лс на период отсутствия Лаушкина Олега Александровича, действующего на основании постановления администрации города Урай от 31.10.2016 № 3343, именуемый в дальнейшем «Концедент», с одной стороны, и акционерное общество «Урайтеплоэнергия», в лице генерального директора Васиновича Валерия Владимировича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Концессионер», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. Проверка проводилась 01 апреля 2024 года.

Проверяемый период: с 01 января 2024 года по 31 марта 2024 года.

Цель: контроль за соблюдением Концессионером условий концессионного соглашения, в части исполнения концессионером обязательств по поддержанию объектов концессионного соглашения в исправном состоянии, обеспечению содержания, текущего и капитального ремонта, модернизации и замены морально устаревшего и физически изношенного оборудования в течение всего срока эксплуатации с соблюдением требований к составу, видам, периодичности, срокам работ, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также контроль за объемами произведенных и планируемых работ по строительству и реконструкции объектов концессионного соглашения и надлежащей эксплуатацией объектов концессионного соглашения.

2. Во исполнение пункта 1.1 Концессионного соглашения с 01 января 2024 года по 31 марта 2024 года «Концессионер» выполнил работы по обязательству вышеназванного соглашения (далее Работы).

3. Сведения о выполненных Работах:

- текущий ремонт котлов ПТВМ-30М №2, №4 на котельной "Промбаза";
- текущий ремонт котлов АВ-4 №2 на котельной "Аэропорт";
- промывка теплообменников на крышных котельных и МАК;
- текущий ремонт и ревизия котельного, газового оборудования КИПиА электрооборудования в соответствии с графиками планово-предупредительных ремонтов;
- обход тепловых камер в соответствии с графиком, текущий ремонт и ревизия запорной арматуры;
- обход тепловых камер в соответствии с графиком;
- устранение, возникающих на сетях теплоснабжения и горячего водоснабжения отказов осуществлялось в установленные сроки без нарушения допустимых сроков приостановления услуг.

4. Указанные Работы выполнены полностью и в срок. «Концедент» претензий по

Заключение:

1) Проверенное муниципальное имущество, входящее в состав Объекта Соглашения и Иного имущества, находится в исправном состоянии, используется (эксплуатируется) в соответствии с целями, установленными пунктом 1.1 Соглашения.

2) Факты неисполнения требований указанных в пункте 1.1 Соглашения в отношении выполнения Работ согласно Приложению 8 Соглашения не выявлены.

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны.

Генеральный директор АО «Урайтеплоэнергия» _____



Васинович В.В.

И.о. начальника МКУ «УЖКХ г.Урай» _____



Сиденко Л.А.

Исполнители:

Начальник ПТО АО «Урайтеплоэнергия» _____

Шаломенцов А.А.

Главный специалист ПТО МКУ «УЖКХ г.Урай» _____

Нурмухаметова С.В.