

**Информация на Думу**

**1. О выполнении администрацией города Урай рекомендаций Думы города Урай от 23.12.2021 г. о ходе разработки проектно-сметной документации на реконструкцию канализационных очистных сооружений в г.Урай**

В 2010 году Урайским городским судом выдано судебное решение о несоответствии показателей очистки сточных вод экологическим нормам, и необходимости реконструкции канализационно-очистных сооружений (КОС).

В 2013 году заключен муниципальный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Реконструкция канализационных очистных сооружений в г.Урай», заказчик –МКУ «УКС г.Урай», проектировщик- ОАО ПИИ «Костромапроект», на сумму 28,00 млн.руб., в рамках реализации программы «Модернизация и реформирование жилищно- коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа на 2011-2013 годы».

В 2014 году выполнен проект на реконструкцию КОС с производительностью 20 000 м<sup>3</sup> в сутки, стоимость работ по реконструкции составила 1,321млрд.руб.

В 2020 году принято решение о необходимости корректировки проектной документации, ввиду произведенных замеров и оценки прироста стоков уменьшена производительность канализационных очистных сооружений до 10 000 м<sup>3</sup> в сутки (Приказ АО «Водоканал» №413 от 24.04.2020 г. «О консервации сооружений на объекте: канализационные очистные сооружения»).

В 2020 году заключен муниципальный контракт с ООО «Академпроект» на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Реконструкция канализационных очистных сооружений в г.Урай» на сумму 5,45 млн.руб.

В 2021 году муниципальный контракт с ООО «Академпроект» расторгнут в одностороннем порядке по причине неисполнения этапов проектирования и угрозы невыполнения работ.

07.09.2021 г. решение Арбитражного суда ХМАО-Югры об одностороннем расторжении вступило в силу.

22.10.2021г. в единой информационной системе опубликован электронный аукцион на выполнение инженерных изысканий, осуществление подготовки проектной документации в целях реконструкции объекта капитального строительства «Реконструкция канализационных очистных сооружений в г.Урай». Начальная (максимальная) цена контракта - 5 299 358,23 руб. По окончании срока подачи заявок на участие в электронном аукционе не подано ни одной заявки, электронный аукцион признан несостоявшимся.

В связи с отсутствием заявок на участие в электронном аукционе в декабре 2021 проведен анализ рынка. Получено три коммерческих предложения.

27.12.2021г. в единой информационной системе повторно опубликован электронный аукцион на выполнение инженерных изысканий, осуществление подготовки проектной документации в целях реконструкции объекта капитального строительства «Реконструкция канализационных очистных сооружений в г.Урай» (извещение 0187300001921000618). Начальная (максимальная) цена контракта - 14 742 666,67 руб. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе допущено 3 участника.

31.01.2022 г. заключен муниципальный контракт с ИП Сучковым И.А. на сумму 13 120, 97 тыс. руб., согласно которому подрядчик по заданию заказчика должен выполнить инженерные изыскания, осуществить подготовку проектной документации в целях реконструкции объекта капитального строительства «Реконструкция канализационных очистных сооружений в г. Урай».

01.02.2022г. подрядная организация приступила к выполнению работ.

30.11.2022г. плановая дата завершения выполнения работ на объекте, согласно контракта.

По контракту предусмотрено выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной документации, проведение государственной экспертизы проектной документации и оценке достоверности сметной стоимости.

01.08.2022 г. –плановая дата, обозначенная проектировщиком, направления ПСД на государственную экспертизу.

15.07.2022 г. – плановая дата предоставления рабочей документации на согласование в МКУ «УКС г.Урай» и АО «Водоканал».

Для оперативного решения вопросов периодически проводились ВКС совещания с участием МКУ «УКС г.Урай», АО «Водоканал», проектной организации- ИП Сучков.

По состоянию на 15.07.2022 г. подрядная организация (ИП Сучков) не выполнила обязательства по предоставлению рабочей документации, проектной документации, результатов инженерных изысканий.

15.08.2022 г. – документация не направлена ИП Сучковым в государственную экспертизу.

16.08.2022 г – направлено решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в адрес ИП Сучкова.

В связи с изменением законодательства и соблюдения размещения решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе (замечание УФАС по ХМАО-Югре) решение об одностороннем отказе от исполнения контракта отозвано МКУ «УКС г. Урай» 02.09.2022 г.

05.09.2022 г.- запущена процедура расторжения муниципального контракта в одностороннем порядке в единой информационной системе.

Процедура расторжения контракта составляет в среднем 2 месяца с даты направления письма о расторжении.


После вступления в силу расторжения контракта возможно повторное опубликование закупки.

В настоящее время специалистами МКУ «УКС г. Урай» ведется работа по конъюнктурному анализу рынка. Направлены запросы коммерческих предложений в полный адресный реестр организаций (33 организации), состоящих в национальном реестре организаций на выполнение работ по проектированию КОС.

От трех организаций получен отказ на выполнение проектирования, две организации (АО «МайПроект» г. Москва, ООО «ИК «НИИ КВОВ» г. Москва) запросили дополнительные данные для предоставления коммерческих предложений по проектированию.

05.09.2022 г. - ООО «АльянсЭлектро» г. Санкт-Петербург предоставили коммерческое предложение на выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции КОС на сумму 46,8 млн.руб., срок выполнения работ – 18 месяцев.

Заместитель главы города Урай



Г.Г. Волошин