

Заместитель директора по производству
ОАО «ЮТЭК-Региональные сети»



М.М. Хохлов

Отчет по инвестиционным мероприятиям ОАО «ЮТЭК-Региональные сети», реализованные в 2017 году на территории города Урай

№№	Наименование объекта	год начала строительства	год окончания строительства	Ввод мощностей										Финансирование				
				План 2017 год		факт 9 месяцев 2017 г.		Ожидаемый факт 2017 г.		План 2017 год		факт 9 месяцев 2017 г.		Ожидаемый факт 2017 г. ж				
				кВт	МВА	кВт	МВА	кВт	МВА	млн руб.	млн руб.	млн руб.	млн руб.	млн руб.	млн руб.			
				ВСЕГО														
1	Техническое перевооружение и реконструкция	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
1	Приобретение и реконструкция КЛ-6кВ Шланг-2 к ТП 6-0,4кВ №12 инв. №101040002186 г. Урай*	2016	2018	-	-	1,74	-	19,42	2,55	55,03	40,72	85,30						
2	Приобретение и реконструкция кабельных линий 6кВ от ТП-12 к ТП-2, инв. №101040002107 г. Урай*	2016	2018	-	-	-	-	2,01	-	29,30	4,88	24,74						
3	Приобретение и реконструкция КЛ-6кВ ф. Шланг-1 от ТП-45, инв. №101040002185 г. Урай*	2016	2018	-	-	-	-	-	-	1,50	0,22	0,93						
4	Приобретение и реконструкция КЛ-6кВ фид. Шланг-1 от ТП 6-0,4кВ №12 к ТП 6-0,4кВ №16, инв. №101040002187 г. Урай*	2016	2018	-	-	-	-	0,45	-	1,39	0,35	0,52						
5	Приобретение и реконструкция КЛ-6кВ фид. Шланг-2 от ТП 6-0,4кВ №12 к ТП 6-0,4кВ №16, инв. №101040002188 г. Урай*	2016	2018	-	-	-	-	0,22	-	3,05	0,33	0,50						
6	Приобретение и реконструкция ТЭС 356кВ «ДСК» инв. №101040001519 с ПЭП-6кВ г. Урай*	2016	2019	-	-	-	-	-	-	10,00	-	16,19						
7	Приобретение и реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-90, инв. №101040001669 г. Урай	2016	2017	-	-	-	-	0,93	-	6,33	0,92	1,31						
8	Приобретение и реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-31 к ж/д 21, инв. №101040001633 г. Урай*	2016	2018	-	-	-	-	0,41	-	2,25	1,41	1,41						
9	Приобретение и реконструкция ТП - 77 инв. № 4-159, инв. №101020000087, инв. №101040001395, инв. №101040001400 г. Урай, мкр. 2 (Крытый каюк) *	2016	2020	-	-	-	-	-	-	2,00	0,71	1,14						
Итого по МО г. Урай				-	-	-	-	2,01	-	29,30	4,88	24,74						
Новое строительство				-	-	0,19	-	0,19	-	7,56	0,10	6,17						
1	КТП 6-0,4 кВ 2*400 кВА в микрорайоне "А" г. Урай	2017	2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
2	Сети 0,4 кВ в микрорайоне "2А" г. Урай*	2017	2018	-	-	-	-	-	-	0,18	-	-						
3	Автоматизированная система контроля и учета электрической энергии бытовых потребителей на территории МО г. Урай*	2012	2022	-	-	-	-	-	-	2,32	4,20	4,85						
4	Сети электроснабжения 10 - 0,4 кВ для технологического присоединения предприятий МО г. Урай*	2017	2023	-	-	-	-	-	-	1,00	-	11,73						
5	КТП 6-0,4 кВ 2*630 кВА №21 г. Урай*	2017	2018	-	-	-	-	-	-	9,21	6,16	8,96						
6	Сети электроснабжения 6-0,4кВ объекта «Индивидуальные жилые дома», г. Урай, ул. Кюмля, ул. Сивоконная *	2017	2018	-	-	-	-	-	-	2,90	-	0,39						
7	Сети электроснабжения малоэтажной застройки жилой дом №24 в мкр. 1 г. Урай 86-14-0101009-4157	2017	2017	-	-	-	-	-	-	1,14	-	0,16						
8	Сети электроснабжения малоэтажного жилого дома в микрорайоне №1 г. Урай, 86-14-0101009-4141, 86-14-0101009-4155, 86-14-0101009-56	2017	2017	-	-	-	-	-	-	0,91	-	0,13						
9	Сети электроснабжения многоквартирного жилого дома в мкр. 1А г. Урай, 86-14-0101008-3708	2017	2017	-	-	0,19	-	0,19	-	0,41	0,75	0,75						

№№	Наименование объекта	год начала строительства	год окончания строительства	Ввод мощности						Финансирование			
				План 2017 год		Факт 9 месяцев 2017 г.		Ожидаемый факт 2017 г.		План 2017 год		Факт 9 месяцев 2017 г.	
				кВт	МВА	кВт	МВА	кВт	МВА	млн.руб.	млн.руб.	млн.руб.	млн.руб.
1													
10	Стп электроснабжения многоквартирного жилого дома в районе улиц Ленина-Космонавтов-Церетченко г. Урай. №6. ИД.0101003.806	2017	2018	-	-	0,19	-	0,19	-	25,73	11,21	33,29	0,15
3	Итого по МО г. Урай			-	-	1,54	-	17,22	2,55	-	24,63	27,27	
	МО г. Урай												
1	ДНТ «Строитель ДСК», СОНТ «Электрон», ДНТ «Солнышко», пос. «Десноховка», ДНТ «Амтаженик», ДНТ «Притеродиний», ДНТ «Березов», ДНТ «Северинка», СОНТ «Свянец ЦОС», СОНТ «Якорь», СОНТ «Бытовик», СОНТ «Авиатор», СОНТ «Спутник Авиатор», СОНТ «Торфяник», СОНТ «Сарыше», СОНТ «Коммунальник-2», СОНТ «Сибиряк-2», СОНТ «Лесозаготовитель», СОНТ «Орбита», ТСН «Энтузиаст», СОНТ «Строитель СМУ-1», СОНТ «Свянец», СОНТ «Севериний», ДНТ «Газува», «ТК Водитель», «Экстрим-спорт парк «Атмосфера», «Торгово-обстановочного комплекса «Аэропорт», «Скала СКЗ», «Райоводшина», «КНС дренажной канализации», Многоквартирные жилые дома в мкр. 2а, в мкр. №1 Д, в мкр. «Десноин», в мкр. 1Б, ИЖС в мкр. «Ожидий» и другие объекты.	-	-	-	-	1,54	-	17,22	2,55	-	24,63	27,27	

* - объект, прекращенный на 2018 год