

Отчет

«О ходе выполнения Программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Урай Ханты-мансийского автономного округа - Югры на 2017-2026 годы» за 2019 год

Решением Думы города Урай в 2017 году утверждена Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Урай Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на 2017-2026 годы, предусматривающая повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг для населения. Программа включает в себя строительство, реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры, а также проведение технического перевооружения и внедрение новых технологий в целях обеспечения электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, а также снижение сверхнормативного износа объектов коммунальной инфраструктуры, проведение их модернизации путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса.

Источником финансирования программы является бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, бюджет городского округа город Урай, средства инвесторов.

В 2019 году реализованы следующие мероприятия программы:

Теплоснабжение, горячее водоснабжение:

В соответствии с концессионным соглашением между АО «Урайтеплоэнергия» и администрацией города Урай № 1 от 26.12.2016года в отношении объектов теплоснабжения и централизованных систем горячего водоснабжения, находящихся в собственности муниципального образования городской округ Урай, в 2019 году выполнены следующие мероприятия:

- «Модернизация деаэратора 2-3 очередь на котельной «Промбаза». Сумма затрат составила **404,0 тыс.руб.;**
- «Реконструкция теплотрассы Ø325 мм от ТКБ до ТК 10/2 по ул. Механиков». Сумма затрат составила **32461,27 тыс.руб;**
- «Реконструкция магистральной теплотрассы Ø325 мм ул. Космонавтов от ТК-7 (около ДК «Нефтяник») до ТKN-15(около ж.д. Д-43)». Сумма затрат составила **3848,38 тыс. руб.;**
- «Замена котла на МАК-4 (мкр. 3)». Сумма затрат составила **1662,84 тыс.руб;**
- «Реконструкция сетей ГВС от МАК-4 с применением трубы Изопрофлекс-А» (участок от ж.д. №54 мкр.3 до ж.д. №5 по ул. Спортивной, участок от МАК-4 до ж.д. №40 и №54 мкр.3). Сумма затрат составила **14870,14 тыс.руб.**

Всего заменено 2,3 км сетей теплоснабжения, 2,4 км сетей горячего водоснабжения.

План мероприятий программы по теплоснабжению и горячему водоснабжению выполнен на 100%.

Электроснабжение:

В рамках реализации инвестиционной программы ОАО «ЮТЭК - Региональные сети» в 2019 году выполнено:

- Реконструкция ТП 6/0,4кВ №36 г. Урай (в районе ж/д № 44 мкр.2). Сумма затрат составила **6,75 млн.руб.**
- Замена кабельной продукции 6кВ ТП - 77 г.Урай, мкр. 2 (Крытый каток). Сумма затрат составила **10,28 млн.руб.**
- Реконструкция сетей электроснабжения: ЛЭП и ТП мкр. Промбаза, в т.ч. КТПН-6/0,4кВ № 91П (территория производственной базы АО «Шаимгаз»), КТПН-6/0,4 кВ №87П, г. Урай, протяженностью 0,59км. Сумма затрат составила **2,52 млн.руб.**
- Приобретение и реконструкция сетей электроснабжения: ЛЭП и ТП мкр. 2,1 Западный,

Шаимский в т.ч. ТП 6/0,4 кВ №18 г. Урай. Сумма затрат составила **1,50 млн.руб.**

- Реконструкция сетей электроснабжения: ЛЭП и ТП мкр. Первомайка в т.ч. КТПН 6/0,4 кВ №62 г. Урай. Сумма затрат составила **8,61 млн.руб.**

- Строительство сетей электроснабжения 6-0,4 кВ объекта: «Индивидуальные жилые дома», г. Урай, мкр. Южный, протяженностью - 0,34км. Сумма затрат составила **0,71 млн.руб.**

- Строительство ЛЭП 6кВ ф. 6кВ Связист к ПС 110/35/6кВ «Урай» г. Урай, протяженностью 0,03 км. Сумма затрат составила **0,67 млн.руб.**

План мероприятий программы по электроснабжению выполнен на 100%.

Водоснабжение, водоотведение:

Согласно Соглашению о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в 2019 году выполнены мероприятия по водоснабжению и водоотведению:

- Капитальный ремонт участка сети водоснабжения от в/к № 3-32 до в/к № 3-17. (г.Урай, микрорайон 3, от в/к № 3-32, расположенного у ж/д №12 до в/к № 3-17, расположенного у ж/д №22). Сумма затрат составила **7936,81 тыс.руб;**

- Капитальный ремонт участка сети водоснабжения от точки врезки т.А до в/к № 4-73. (г.Урай, от точки врезки т.А, расположенной вблизи дома №1 по ул.Садовой до в/к № 4-73, расположенного вблизи ж/д №2 по ул.Механиков). Сумма затрат составила **2491,95 тыс.руб;**

- Капитальный ремонт магистрального водовода от в/к № 2А-10, расположенного у ж/д 11 мкр.2А до в/к № Зап-32, расположенного у дома №24 мкр. Западный. (г.Урай от ВК№2А-10, расположенного у жилого дома №11 микрорайон 2А, до ВК№Зап-32, расположенного у дома 24 мкр."Западный") - Этап 1. Капитальный ремонт сетей водоснабжения от в/к № А-8, расположенного у жилого дома 68 мкр.А до в/к № 2А-13, расположенного у жилого дома 13 мкр.2А. (г.Урай, от в/к № А-8, расположенного у ж/д №68, микрорайон А до в/к № 2А-13, расположенного у ж/д №22, микрорайон 2А) - Этап 2. Сумма затрат составила **4854,67 тыс.руб;**

- Капитальный ремонт участка сетей водоснабжения от ВК№ПР-2 до ВК№ПР-34. (г.Урай от ВК№ПР-2, расположенного возле водозаборных сооружений до ВК№ПР-34, расположенного возле Профилактория). Сумма затрат составила **2065,58 тыс.руб;**

- Капитальный ремонт электролизной. Замена технологического оборудования и технологических трубопроводов. (г.Урай, Проезд 1, Подъезд 56/11, электролизная). Сумма затрат составила **3047,15 тыс.руб;**

- Капитальный ремонт фильтровальных залов 1,2,3 очереди, насосной станции питьевой воды № 2, комплектной трансформаторной подстанции. Замена насосного оборудования. (г.Урай, Проезд 1, Подъезд 56/12). Сумма затрат составила **7017,93тыс.руб;**

- Капитальный ремонт технического водовода от водозаборного сооружения на промзоне до котельной МУП УТЭ, расположенной в поселке Первомайский. Капитальный ремонт участка технического водовода от ВК№4 до ВК№11. (г.Урай, от ВК№4, расположенного вблизи территории УЭС до ВК№11, расположенного вблизи проезда Животноводческий). Сумма затрат составила **6224,90 тыс.руб;**

- Капитальный ремонт канализационной насосной станции КНС №3. Замена насосного оборудования и систем электроснабжения. (КНС №3, г.Урай, микрорайон 2А, д.10/1). Сумма затрат составила **3186,20 тыс.руб;**


- Капитальный ремонт напорного канализационного коллектора от КНС Аэропорт до напорного коллектора КНС-3 - КОС (г.Урай от КНС Аэропорт до точки врезки т.А в напорный коллектор КНС-3 - КОС) - Этап 1. Капитальный ремонт напорного канализационного коллектора от КНС-3 до КОС. Замена участка напорного канализационного коллектора от точки врезки т.А до существующей камеры Н-16 (г.Урай, от точки врезки т.А до существующей камеры Н-16, расположенной на расстоянии 0,75 км по дороге г.Урай- пос. Половинка) - Этап 2. Сумма затрат составила **3240,61 тыс.руб;**

- Капитальный ремонт блока емкостей 3 очередь КОС, блок емкостей 1-2 очередь. Ремонт аккумулирующей емкости, замена аэрационной системы, ремонт стен (г.Урай, городские канализационные очистные сооружения, расположенные на расстоянии 3,5 км. по дороге г.Урай - п.Половинка). Сумма затрат составила **15381,27 тыс.руб.**;

- Строительство сетей канализации объекта: «Инженерные сети мкр. 1А г. Урай» протяженностью 1,4 км, с проведение санации полимерным рукавным покрытием, замены 34 колодца. Освоено 62 094,8 тыс. руб. Оставшиеся лимиты бюджетных ассигнований местного бюджета 2019 года в сумме 4 607,4 тыс.руб. доведены на 2020 год для завершения работ по данному объекту.(МКУ «УКС города Урай»)

Всего заменено 3,372 км сетей холодного водоснабжения, 1,915 км сетей водоотведения.

Начальник МКУ «УЖКХ города Урай»



О.А.Лаушкин