

Доклад
о мероприятиях по выполнению работ по ремонту городских автомобильных дорог и
внутриквартальных проездов

В рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы г.Урай» на 2016 – 2020 годы» в 2020 году из местного бюджета предусмотрено бюджетных ассигнований в размере 27 120,1 тыс. руб., освоено по состоянию на 01.10.2020 г. - 26753,0 тыс. руб.(98,6%). Средства автономного округа ХМАО-Югры на 2020 год не предусмотрены.

1. Согласно муниципальному контракту от 07.05.2020 №125 выполнены работы по ремонту дорог по ул.Ленина (участок ул.Мира - ул.40 лет Победы, ул.Ленина – ул.Шестакова, ул.Узбекистанская (участок от ул.Яковлева до выезда из Храма). на общую сумму 16 751,5 тыс. руб., в том числе:

- ремонт автомобильной дороги местного значения ул.Ленина (участок ул.Мира - ул.40 лет Победы), площадью 3518 м² на сумму 4 534,9 тыс.руб. Выполнено устранение просадки дорожного полотна (колеиности) до 70 мм и других неровностей методом фрезерования и укладкой нового слоя покрытия.

- ремонт дорожного полотна в районе перекрестка улиц Ленина - ул.Шестакова площадью 4123 м² на сумму 6 293,4 тыс.руб. Выполнено устранение просадки дорожного полотна (колеиности) до 70 мм и других неровностей методом фрезерования и укладкой нового слоя покрытия.

- ремонт автомобильной дороги местного значения ул.Узбекистанская (участок от ул.Яковлева до выезда из Храма) площадью 2373 м² на сумму 5 923,2 тыс.руб. Устранена просадка дорожного полотна (колеиности) до 70 мм и других неровностей методом фрезерования и укладкой нового слоя покрытия, произведена установка гранитных бортовых камней – 410 п.м.

Все объекты выполнены в срок, определенный муниципальным контрактом.

2. В соответствии с условиями муниципального контракта от 01.06.2020 №151 выполнен объем работ на сумму 6 722,9 тыс. руб. по ремонту дороги по ул. Нефтяников, съезду с улицы Южная к ГСК «Нефтяник» и ямочному ремонту по ул. Толстого:

- по ул. Нефтяников выполнены работы по устранению просадки дорожного полотна (колеиности) до 70 мм и других неровностей методом фрезерования и укладкой нового слоя покрытия площадью 3896,6 м² на сумму 6 002,7 тыс. руб.

- по ул.Толстого выполнены работы по устранению просадки дорожного полотна (колеиности) до 50 мм и других неровностей методом фрезерования и укладкой нового слоя покрытия площадью 484,1 м² на сумму 592,8 тыс. руб.

- выполнены работы по асфальтированию съезда с улицы Южная к ГСК «Нефтяник» площадью 50 м² на сумму 127,4 тыс. руб.

3. Выполнены работы по переносу месторасположения пешеходного перехода по ул.Космонавтов в районе жилого дома 38 мкр-на 1Г на сумму 57,0 тыс. руб.

4. Согласно муниципальному контракту от 01.09.2020 №314 выполнен ремонт автомобильной дороги «Урай-Головные сооружения Шаим-Тюмень» на сумму 3221,6 тыс. руб. В рамках контракта произведен ремонт дорожного полотна площадью 2178 м², устранена просадка

дорожного полотна (колеиности) до 70 мм и других неровностей методом фрезерования и укладкой нового слоя покрытия. Выполнен ямочный ремонт площадью 126 м².

В рамках муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Урай» на 2019 – 2030 годы» в 2020 году из местного бюджета на ремонт светофорного хозяйства на регулируемых перекрестках ул.Ленина – Стоматология, ул.Узбекистанская – ул.40 лет Победы, ул.Узбекистанская – ул.Космонавтов, ул.Космонавтов – ул.50 лет ВЛКСМ, ул.Ленина и ул.Ветеранов предусмотрено бюджетных ассигнований в размере 3 498,8 тыс. руб., в том числе в целях безопасного участников дорожного движения в районе городской стоматологии произведены работы по обустройству дополнительного регулируемого перекрестка и формированию новой пешеходной фазы на сумму 516,4 тыс. руб.

В 2020 году произведено асфальтирование внутриквартальных проездов общей площадью 1155,92 м² и обустроены искусственные дорожные неровности на общую сумму 1 257,8 тыс. руб. Работы по асфальтированию внутриквартальных проездов выполнены по следующим адресам:

- арочный проезд мкр-н 3 д.24, ул.Парковая к д.28,29 мкр.3 площадью 402,92 м²;
- проезд мкр-н Западный д.11 площадью 180 м²;
- проезд мкр-н Западный д.12 площадью 116 м²;
- проезд мкр-н 3 вдоль д/сада №21 и школы №6 площадью 90 м²;
- проезд мкр-н 3 стоянка возле магазина «Магнит» площадью 3 м²;
- проезд от ТЦ «Олимп» до д.№10 по ул.Береговой площадью 50 м² .
- проезды мкр. Д дом 77а, мкр. 3 дом 47, тротуар у ТЦ «Седой Каспий», мкр. 3 дом 30, мкр. 2 дом 83 площадью 73 м² .
- проезды мкр-н 3 д.4,5,6,7 - 241 м² .

Выполнены работы по устройству искусственных дорожных неровностей в районе ул. Маяковского дом 15 (детский сад № 7 «Антошка»), мкр.2А дом 35 (детский сад № 8 «Умка»); мкр. 2 дом 70 (магазин «Монетка»), мкр. 3 дом 42,46А (детский сад № 21 «Лукоморье», школа № 6), мкр. Западный дом 13 (стоянка).

Кроме того, в рамках муниципальных контрактов по содержанию городских дорог и внутриквартальных проездов выполнен ямочный ремонт площадью 300 м² на промзоне, 500 м² в жилой зоне и 95,3 м² во внутриквартальных проездах города.

Начальник
МКУ «УЖКХ города Урай»



О.А. Лаушкин