

## Планы благоустройства города Урай на 2021-2023 годы.

### **Набережная реки Конда имени Александра Петрова:**

На объект доведены лимиты бюджетных ассигнований в сумме 97 283 755,56 руб., в том числе: 75 802 000,00 руб. - федеральный бюджет, 9 074 800,00 руб.- окружной бюджет, 12 406 955,56 руб. - местный бюджет.

В настоящий момент выполнены изыскательские работы. Заключен муниципальный контракт №441 от 30.11.2020г. на разработку проектно-сметной документации, подрядчик ООО "Академпроект". Проектная документация рассмотрена и одобрена 05.02.2021г. на межведомственной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, разрабатывается рабочая документация. Планируемая дата заключения муниципального контракта на выполнение СМР до 15 апреля 2021г.

К выполнению планируются следующие виды работ:

- устройство тротуаров и велодорожек;
- устройство систем освещения и видеонаблюдения;
- устройство спортивных площадок для футбола и волейбола, скейт-площадки, детских площадок, территории для паркура, тренажерной площадки для маломобильных групп населения;
- устройство кордрома;
- оборудование площадки для выгула и дрессировки собак;
- установка входного павильона, в котором будет планироваться расположение кафе, прокат спортивного снаряжения и общественных туалетов.

Планируемый срок окончания выполнения основных работ по благоустройству до 15.09.2021г.

### **Кладбище 2А:**

На объект доведены лимиты бюджетных ассигнований в размере 648 400,00 руб. (остатки средств местного бюджета 2020г.).

Заключен договор №90 от 07.12.2020 на сумму 588 400,00 руб., на выполнение работ по устройству ограждения, протяженностью 86,65 м., срок выполнения работ до 31.03.2021г.

Заключен договор №94 от 14.12.2020 на выполнение работ по разработке проекта обоснования размера санитарно-защитной зоны на объекте на сумму 60 000 руб. срок выполнения работ до 30.04.2021г.

### **Благоустройство дворовой территории жилого дома №7 мкр. Западный:**

На объект доведены лимиты бюджетных ассигнований в размере 289 005,36 руб. (остатки средств местного бюджета 2020г.).

Заключен муниципальный контракт №464 от 18.01.2021 г. на разработку проектно-сметной документации.

### **Сети электроснабжения СОШ №12:**

На объект доведены лимиты бюджетных ассигнований в размере 1 699 930,20 руб. (остатки средств местного бюджета 2020г.).

Заключен муниципальный контракт №607 от 18.01.21г., подрядчик ИП Карпенко И.В., на сумму 1 699 558,20 руб. Планируется выполнение работ по установке 15 опор и устройству сетей освещения протяженностью 463 м., срок исполнения контракта до 30 июля 2021 года.

### **Обустройство парковой зоны в районе ДС "Звезды Югры" (устройство систем видеонаблюдения):**

На объект доведены лимиты бюджетных ассигнований в размере 409 090,00 руб. (остатки средств местного бюджета 2020г.).

Заключен договор №48 от 07.07.2020 г., на сумму 409 090,00 руб., с ИП Протащук Ю.В., планируется установка "умной" опоры индивидуального изготовления с кнопкой вызова экстренных служб и системы видеонаблюдения.

#### **Установка гранитного бордюра:**

На объект доведены лимиты бюджетных ассигнований в размере 10 000 000,00 руб. (остатки средств местного бюджета 2020г.).

Заключен муниципальный контракт №494 от 22.12.2020г. с ООО "Нефтедорстрой" на сумму 8 404 754,44 руб. Планируется выполнение работ по устройству гранитного бордюра с обеих сторон проезжей части по ул. Ленина, протяженностью 971 м., сроки выполнения работ по 31 мая 2021 года. На оставшиеся средства в размере 1 595 245,56 руб. планируется заключение муниципального контракта для дальнейшего выполнения работ по устройству гранитного бордюра по ул. Ленина.

#### **Благоустройство дворовой территории в районе жилых домов №№12-16, мкр. 3:**

На объект доведены лимиты бюджетных ассигнований в размере 921 101,87 руб. (остатки средств местного бюджета 2020г.).

Проектом соглашения, планируемого к заключению между правительством ХМАО-Югры и НК "ПАО "ЛУКОЙЛ" предусматриваются средства в сумме 15 206 000,00 руб. на которые будут выполнены работы по устройству проездов, стоянок, сетей освещения и устройству детской площадки.

#### **Благоустройство придомовой территории каре жилых домов №№76,80,84 в микрорайоне 1А:**

На объект доведены лимиты бюджетных ассигнований в размере 172 813,56 руб. (остатки средств местного бюджета 2020г.).

Заключен муниципальный контракт №628 от 01.02.2021 г., с ИП Клобуков Ю.П., на сумму 172 813,56 руб., планируется выполнить работы по изготовлению и установке малых архитектурных форм (13 урн, 13 скамей), срок исполнения работ не позднее 31 мая 2021 года.

#### **Наружные инженерные сети к нестационарному объекту в районе детского парка "Солнышко":**

На объект доведены лимиты бюджетных ассигнований в размере 589 735,32 руб. (остатки средств местного бюджета 2020г.).

Планируется выполнить работы 1 этапа: строительство инженерных сетей канализации протяженностью 38,30 м. и сетей водоснабжения протяженностью 26,66 м.

#### **Устройство парковки в районе жилого дома 32 в мкр.2:**

На объект доведены лимиты бюджетных ассигнований местного бюджета в размере 2 351 100,00 руб.

Планируется заключение муниципального контракта по устройству парковки в районе жилого дома №32 мкр.2 (в районе КЦ СОН Импульс), парковки площадью - 394,3 м<sup>2</sup> и тротуара площадью - 151,3 м<sup>2</sup>.

#### **Арт - объект "Птица Сури" Набережная реки Конда имени А.Петрова:**

Планируется, изготовление и установка, на набережной реки Конда им. Александра Петрова арт-объекта символизирующего птицу "Сури" (гранитный постамент с бронзовой фигурой).

**Объекты благоустройства 2022 г.****Благоустройство мкр.1, ул. Ленина, Бульвар Содружества:**

Объект планируется к реализации за счет финансовых средств в сумме 16 290 555,56 руб., в том числе, федеральный бюджет - 5 718 000,00 руб., окружной бюджет-8 943 500,00 руб., местный бюджет 1 629 055,56 руб. Планируется выполнить установку малых архитектурных форм, устройство детской игровой площадки, систем освещения и видеонаблюдения.

**Объекты благоустройства 2023 г.**

По состоянию на 03.03.2021г. перечень объектов благоустройства не утвержден.

Директор МКУ «УКС г.Урай»



Р.А. Латыпов