

Информация

о возможности замены П, Г-образных стоек для дорожных знаков на перекрестках ул.Ленина и ул.Космонавтов, ул.Космонавтов и ул.Узбекистанская, ул.Нефтяников и ул.Строителей, ул.Нефтяников и ул.50 лет ВЛКСМ.

По состоянию на 26.02.2021 года

По результатам закупочных процедур и сложившейся экономии по лимитам МКУ «УКС г.Урай» 23 октября 2020 направлено письмо о перераспределении средств. Решением Думы от 26 ноября 2020 года средства на объект были утверждены.

21.12.2020г. опубликовано извещение о проведении аукциона на электронной площадке Сбербанк-АСТ;

29.12.2020г. завершен прием заявок. Закупочная процедура признана не состоявшейся в связи с отсутствием заявок;

27.01.2021г. опубликовано извещение о повторном проведении аукциона;

09.02.2021г. по результатам проведенного электронного аукциона получено две заявки: ООО «Нефтедорстрой» и ИП Тимошенко О.М. В настоящее время проводится оценка вторых частей заявок. Заседание комиссии по определению победителя состоится 11.02.2021г.

26.02.2021г. заключен муниципальный контракт с ООО «Нефтедорстрой» на сумму 1 063 923,65 рублей со срок завершения строительно-монтажных работ по контракту не позднее 14.05.2021 года.

По состоянию на 29.04.2021 года

На сегодняшний день выполнены следующие работы – установлены 4 П-образных опоры на пересечении ул.Ленина и ул.Ивана Шестакова.

Выполняется установка Г-образных опор в количестве 5 штук. Для сохранения облика города и более эффективной организации дорожного движения принято решение о переносе светофоров на вновь устанавливаемые опоры.

Работы планируется завершить до 31.05.2021 года.

Директор МКУ «УКС г.Урай»

Р.А. Латыпов

Согласовано:
Исполняющий обязанности
Главы города Урай

А.Ю. Ашихмин