

### Информация на Думу

#### **2. О выполнении администрацией города Урай рекомендаций Думы города Урай от 26.05.2022 о ходе реализации администрацией города вопроса благоустройства территории МБОУ средняя школа №6.**

На 17.01.2022г. единственный участник электронного аукциона ООО «СК «НОЙ» признан победителем. Стоимость выполнения работ по контракту составляет 152 649,93 тыс.руб.

На выполнение работ по капитальному ремонту здания без благоустройства и приобретения технологического оборудования доведены лимиты бюджетных ассигнований в сумме 165 595, 419 тыс.руб.

1. 31.01.2022г. заключен муниципальный контракт на выполнение работ с ООО «СК «НОЙ»
2. 21.02.2022г. передана строительная площадка.
3. 22.02.2022 г. начало выполнения работ на объекте.

По состоянию на 22.08.2022 г. работы по капитальному ремонту здания школы в рамках муниципального контракта выполнены. Учреждение принято межведомственной комиссией к началу нового 2022/2023 учебного года.

Из средств местного бюджета изысканы денежные средства в размере **14 539 438,30 руб.**, на решение первоочередных вопросов по благоустройству территории школы, в том числе:

- **4 377 818,74 руб.**, на замену наружных инженерных сетей учебных блоков и благоустройство территории (устройство отмостки по периметру здания школы и по периметрам учебных блоков- 463 м<sup>2</sup>, ремонт и окраска ограждения -968 м<sup>2</sup>, с устройством систем автоматики на двух распашных воротах, устройство дренажного лотка-316 п.м.);

Подрядная организация- ООО «СК «НОЙ», работы завершены.

- **1 732 575,96 руб.** на замену инженерных сетей (теплоснабжения, водоснабжения) на учебных блоках.

Подрядная организация- ООО «СК «НОЙ», работы завершены.

-**6 783 486,00 руб.** на устройство проездов и пешеходных дорожек из тротуарной плитки (б/у)-2497,9 м<sup>2</sup>, установку бордюрного камня- 605,3 п.м., вертикальную планировку территории-1071 м<sup>3</sup>, озеленение территории -424 м<sup>2</sup>.

Подрядная организация- ООО «СК «НОЙ», работы завершены.

-**1 645 557,56 руб.** на замену наружных сетей электроснабжения (установка 25 опор освещения со светодиодными светильниками и прокладка кабельной линии).

Подрядная организация- ООО «СМ-Уралстрой», работы завершены.

22.08.2022 г.- работы выполнены.

Первоочередные работы по приведению в соответствие благоустройства территории школы и учебных блоков выполнены.

В настоящее время дефицит денежных средств составляет **19 497 923,23 руб.** (работы по благоустройству территории, не оказывающие отрицательного влияния на осуществление образовательного процесса, и, не влияющие на осуществление безопасного доступа учащихся).

К данным работам относятся:

- замена резиновых покрытий стадиона (дорожка-971 кв.м., баскетбольная площадка 473 кв.м., волейбольная площадка- 440 кв.м.);

- замена существующих сетей канализации школы (141 м.п., замена 7 колодцев );

- прокладка новых сетей ХВС школы (26 м.п.);
  - прокладка нового наружного кабеля связи до школы от жилого дома (341 м.п.);
  - устройство площадки ОБЖ из асфальтобетона 554 кв.м., устройство полосы препятствий из песка 360 кв.м.);
  - устройство резинового покрытия площадки ГТО 626 кв.м.);
  - МАФы (приобретение, монтаж скамьи, урны, контейнеры ТКО, вело парковка, гимнастические бревна, стойки баскетбольный, стойки волейбольные, ворота футбольные);
  - озеленение территории школы (устройство газонов 424 кв.м., посадка кустов акации 169 шт.).
- Выполнение данных работ возможно в летний период 2023 года, при наличии финансирования.

Также требуется дополнительное финансирование в размере **18 280 000,00** руб. для доукомплектования помещений школы обновленным оборудованием для ведения образовательного процесса (станки для кабинета технологии, инвентарь для кабинета ОБЖ, интерактивное оборудование, ученическая мебель).

Необходимость и первостепенность приобретения данного оборудования будет определена Управлением образования администрации города Урай, при наличии лимитов финансирования.

Заместитель главы города Урай



Г.Г. Волошин