

Доклад

1. Отчет о выполнении работ по ремонту городских автомобильных дорог, тротуаров и межквартальных проездов.

По МКУ «УЖКХ г.Урай»:

На выполнение работ по ремонту городских автомобильных дорог, тротуаров и межквартальных проездов на 2022 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 33 328,5 тыс. руб.

По состоянию на 05.10.2022 года выполнены работы по ремонту городских дорог:

- по ул.Узбекистанская, ул. Яковлева, проезд Кольцевой, протяженностью 0,84 км на сумму 16 859,2 тыс. руб. (*выполнено устранение просадки дорожного полотна (колейности) до 70 мм методом фрезерования, укладка нового слоя покрытия и замена бордюра*);
- ремонт тротуара по адресу: микрорайон 2, район жилого дома №91 на сумму 55,9 тыс. руб.

Заключены муниципальные контракты на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог местного значения:

- (1 мк) в мкр. Первомайский по ул. Березовая, ул. Цветочная на сумму 396,3 тыс. руб. (перекладка дорожных плит);
- (2 мк) по ул. Ивана Шестакова (*устранение просадки дорожного полотна (колейности) до 70 мм методом фрезерования, укладка нового слоя покрытия*), ул. Береговая (*частичное асфальтирование*), проезд Речной (*асфальтирование*) на сумму 12907,0 тыс. руб. Срок окончания работ: не позднее 15 октября 2022 года.

В настоящее время проводится процедура конкурсных торгов на выполнение работ по замене бортовых камней по ул. Шаимская на сумму 3110,1 тыс. руб.

По МКУ «УКС г.Урай»

- 1). Капитальный ремонт моста через р. Колос (а/д по ул. И.Шестакова).
Выполнен проект капитального ремонта моста. Стоимость 2,115 млн. рублей
Заключен контракт на 1 этап капитального ремонта моста (с устройством дорожного барьерного ограждения). Стоимость проведения ремонта 6,097 млн. рублей.
- 2). Выполнена замена бордюра по ул. Ленина протяженностью 1753 п.м по оси дороги. Стоимость проведения ремонта 21,424 млн. рублей.
- 3). По объекту «Объездной автомобильной дороги г.Урай» заключен контракт на изготовление проекта реконструкции. Стоимость 6,480 млн. рублей. Проведение государственной экспертизы контракта планируется в мае 2023 года.

Объекты в рамках реализации Инициативных проектов

Устройство тротуар по ул. Песчаная до перехода через теплотрассу (вдоль улицы Нефтяников). Работы проводятся в рамках реализации Инициативный проект "От мечты до реальности один шаг!". Устройство пешеходных тротуаров в городском округе Урай ХМАО – Югры".

- Протяженность тротуара 144 м.
- Покрытие из бывших в употреблении дорожных плит.
- Стоимость работ 303,6 тыс. руб. в том числе:
средства окружного бюджета – 212,52 тыс.руб.
средства местного бюджета – 91,08 тыс.руб.
- Расположение тротуара – противоположной стороны от жилых домов вдоль проезжей части.
- Безопасность движения будет обеспечена возвышением тротуара над проезжей частью.

Заключен договор, подрядчик приступил к работам.

Устройство тротуара по ул. Цветочная между ГСК «Строитель» и жилым домам ул.Урусова 102. Работы проводятся в рамках реализации Инициативный проект "От мечты до реальности один шаг!". Устройство пешеходных тротуаров в городском округе Урай ХМАО – Югры".

- Протяженность тротуара 112 м.
 - Покрытие из бывших в употреблении дорожных плит, 10 м из асфальта.
 - Стоимость работ 353,2 тыс. руб. в том числе:
средства окружного бюджета – 247,24 тыс.руб.
средства местного бюджета – 105,96 тыс.руб.
 - Расположение тротуара – со стороны жилых домов по ул. Урусова вдоль проезжей части.
 - Безопасность движения будет обеспечена возвышением тротуара над проезжей частью.
- Заключен договор, подрядчик приступил к работам.

Устройство тротуара по ул. Яковлева, Тюменская, Кондинская. Работы проводятся в рамках реализации Инициативный проект "От мечты до реальности один шаг!". Устройство пешеходных тротуаров в городском округе Урай ХМАО – Югры".

- Протяженность тротуара 995 м.
 - Покрытие из бывших в употреблении дорожных плит
 - Стоимость работ 4397,14 тыс. руб. в том числе:
средства окружного бюджета – 3078,0 тыс.руб.
средства местного бюджета – 1319,14 тыс.руб.
 - Расположение тротуара – со стороны жилых домов по ул. Яковлева в 4-6 метрах от проезжей части от ул. Узбекистанская до ул. Кондинская.
- Заключен муниципальный контракт, подрядчик приступил к работам.

Устройство тротуара по левой стороне ул. Спокойная. Работы проводятся в рамках реализации Инициативный проект "От мечты до реальности один шаг!". Устройство пешеходных тротуаров в городском округе Урай ХМАО – Югры".

- Протяженность тротуара 612 м.
 - Покрытие из бывших в употреблении дорожных плит
 - Стоимость работ 1552,36 тыс. руб. в том числе:
средства окружного бюджета – 1086,65 тыс.руб.
средства местного бюджета – 465,71 тыс.руб.
 - Расположение тротуара – в 3-6 метрах от проезжей части автодороги г.Урай – п.Половинка.
- Заключен муниципальный контракт.

Устройство тротуара вдоль школы №2 (от ул. Нагорная до ул. Садовая).

Работы проводятся в рамках реализации инициативный проект "Безопасная дорога". Устройство тротуара возле МБОУ СОШ №2 расположенного в районе индивидуального жилищного строительства".

- Протяженность тротуара 153,1 м.
- Покрытие из асфальтобетона.
- Стоимость работ 873,7 тыс. руб. в том числе:
средства окружного бюджета – 611,59 тыс.руб.
средства местного бюджета – 262,11 тыс.руб.
- Расположение тротуара – с юго-восточной стороны школы в 3-5 метрах от проезжей части.

Работы по устройству тротуара выполнены.

Первый заместитель главы города Урай



А.Ю. Ашихмин