

Доклад
о мероприятиях по выполнению работ по ремонту городских автомобильных дорог

В рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы г.Урай» в 2023 году на ремонт дорог местного значения предусмотрено бюджетных ассигнований в размере **58,5 млн. руб., в том числе 26,6 млн. руб. средства ХМАО-Югры.**

1. Согласно муниципальному контракту от 30.01.2023 №515 на сумму **12,5 млн. руб.** в настоящее время выполнены работы:

- по ремонту дороги по ул. Ивана Шестакова - 1 этап (площадь асфальтирования составила 6269 м²), выполнено устранение просадки дорожного полотна (колеяности) до 70 мм и других неровностей методом фрезерования и укладкой нового слоя покрытия на сумму 11,8 млн. руб.;
- по ямочному ремонту дорог промзоны общей площадью 189 м² на сумму 0,3 млн. руб.;
- по устранению провала площадью 9 м² в районе остановочного комплекса ул.Буровиков на сумму 0,03 млн. руб.;
- по асфальтированию проезда Речной площадью 225 м², устранена просадка дорожного полотна (колеяности) до 70 мм и других неровностей методом фрезерования и укладкой нового слоя покрытия на сумму 0,4 млн. руб.

Работы выполнены досрочно, срок исполнения по контракту не позднее 30 июня 2023 года.

Второй этап ремонтных работ по ул. Ивана Шестакова планируется реализовать в июле 2023 г. площадь асфальтирования составит 15350 м² ориентировочно на сумму **41,5 млн. руб.** Всего на ремонт по ул. Ивана Шестакова предусмотрено 53,3 млн. руб., из них 26,6 млн. руб. средства автономного округа.

2. В рамках муниципального контракта от 14.11.2022 №375 на сумму **2,9 млн. руб.** предусмотрено выполнение работ по замене бортового камня по ул. Шаимская длиной 1,078 км. В настоящее время работы выполнены на 90%.

3. В июле 2023 г. планируется выполнение работ по отсыпке щебнем переулка Лунный в микрорайоне Солнечный на сумму **1,1 млн. руб.**

4. Также предусмотрено выполнение работ в июле 2023 г. по ремонту выезда на ул.Нефтяников на сумму **0,5 млн. руб.**

В рамках муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в г.Урай» на 2019-2030 годы контрактом по содержанию автомобильных дорог местного значения предусмотрено выполнение ямочного ремонта всего 500 м² на сумму 0,6 млн. руб., в том числе: 300 м² на сумму 0,4 млн. руб. – ямочный ремонт городских дорог, 200 м² на суму 0,2 млн. руб. – выполнение ямочного ремонта дорог промзоны. В настоящее время ямочный ремонт выполнен в полном объеме.

В рамках Соглашения, заключенного между Правительством ХМАО-Югры и ПАО НК «ЛУКОЙЛ», предусмотрены денежные средства в размере 91,0 млн. руб. на выполнение работ по капитальному и текущему ремонту дорог местного значения. Заключен контракт на выполнение данных работ с подрядной организацией ООО «Нефтедорстрой», в том числе:

- Ремонт участка автодороги г.Урай-НПЗ, стоимость работ составляет– 46,3 млн. руб. Перечень выполняемых работ: замена асфальтобетонного покрытия дороги протяженностью

3,1 км, восстановление обочин, восстановление одного остановочного кармана. Планируемый срок завершения работ – 15.07.2023 г.

- Асфальтирование автодороги мкр. Солнечный, стоимость работ – 44,736 млн. руб. Перечень выполняемых работ: восстановление поперечного профиля дороги, устройство асфальтобетонного покрытия дороги протяженностью 1,25 км, восстановление обочин, восстановление остановочных карманов – 3 шт. без установки павильонов. Планируемый срок завершения работ – 25.08.2023 г.

Первый заместитель
главы города Урай



А.Ю. Ашихмин