

Информация по объекту строительства «Кладбище 2 «А»

В 2016 году выполнены инженерные изыскания подрядной организацией ООО «АрхиСтиль». В марте 2017 года получена проектная документация по объекту.

Финансирование строительно-монтажных работ в 2017 году не предусматривалось.

Стоимость строительства в ценах 1 квартала 2017 года составляет 397 720,14 тыс. рублей.

Площадь участка 9,5 га, 6 833 мест захоронения.

Строительство объекта разбито на следующие этапы:

1 этап – 36 878,16 тыс. рублей;

- подъездная дорога площадью 2 416 м², длиной 809 м.;

- водоотводная канава длиной 435 п.м.;

- проведение выторфовки грунта 2 164 м³;

- отсыпка болота грунтом 1 284 м³;

2-й этап – 205 270,59 тыс. рублей;

- строительство ограждения протяженностью 1 306 п.м.;

- водоотводная канава длиной 636 п.м.;

- подъездная дорога площадью 11 463 м², длиной 4 014 м.;

- строительство тротуаров площадью 2 814 м²;

- строительство площадки для сбора мусора площадью 25 м²;

- проведение выторфовки грунта 13 058 м³;

- отсыпка существующих канав грунтом 1 052 м³;

3-й этап – 155 571,0 тыс. рублей.

- благоустройство территории хозяйственной зоны;

- устройство 80 парковочных мест для автомобилей;

- установка стендов с планом кладбища и правилами посещения;

- строительство бытового здания (блок-бокса);

- установка ограждений хозяйственной зоны;

- строительство тротуаров и подъездной дороги к бытовому зданию;

- проведение выторфовки грунта 3 240 м³;

- отсыпка существующих канав грунтом 56 м³;

Для строительства ограждения, протяженность которого составляет 1 306 м.п., необходимо выполнить 1 этап работ (подготовительный): выторфовка, водоотведение, планировка территории.

Строительство ограждения включено во 2 этап (стоимость строительства второго этапа, в т.ч. благоустройство, ограждение, озеленение составляет - 205 270,59 тыс. рублей).

Директор МКУ «УКС г. Урай»

С.Г. Макаров

