АКТ № 19

о выполнении работ по объекту концессионного соглашения.

(о произведенных работах по концессионному соглашению от 26 декабря 2016 года в отношении объектов недвижимости муниципального образования городского округа город Урай в период с 26 августа 2019 года по 31 марта 2020 года)

город Урай **"31" марта 2020 года**

Администрация города Урай, в лице начальника муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Урай» Лаушкина Олега Александровича, действующего на основании постановления администрации города Урай от 31.10.2016 № 3343, именуемый в дальнейшем «Концедент», с одной стороны, и акционерного общества «Урайтеплоэнергия», в лице генерального директора Жевлакова Виктора Александровича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Концессионер», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о нижеследующем:

1.Во исполнение пункта 1.1 Концессионного соглашения от 26 декабря 2016 года в период с 26 августа 2019 года по 31 марта 2020 года «Концессионер» выполнил работы по обязательству вышеназванного соглашения (далее Работы).

2.Сведения о выполненных Работах: Согласно локально-сметного расчета на объект «Замена котлов на МАК-4 (2 этап) выполнены следующие виды работ:

Наименование	Ед. изм.	Кол.
Демонтаж трубопровода с арматурой, фасонными частями, опорами и подвесками	т	0,05
Демонтаж котлов стальных	шт	1
Монтаж трубопровода с арматурой, фасонными частями, опорами и подвесками, включая мазутопровод, магнезитопровод и трубопровод обмывки, котлов	т	0,05
Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных	шт	1
Монтаж горелки	т	0,12

3. Указанные Работы выполнены полностью, что подтверждается документами согласно приложению. «Концедент» по объему, качеству результата выполнения Работ претензий не имеет.

Приложение

1. Копия Локально-сметного расчета на объект: «Замена котлов на МАК-4 (2 этап)» на 4 л.

2. Фотоматериалы на 3 л.

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны.

Генеральный директор АО «Урайтеплоэнергия»_____В.А.Жевлаков

Начальник МКУ «УЖКХ г.Урай»_____О.А.Лаушкин

Исполнители:

Начальник ПТО АО «Урайтеплоэнергия»_____Т.В.Жевлаков

Главный специалист ПТО МКУ «УЖКХ г.Урай»_____С.В. Нурмухаметова

УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер
АО "Урайтеплоэнергия"
_____ С.В. Сергеев
"___" _____ 202_ год

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Замена котлов на МАК-4 (этап 2)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость _____ 1514880,19 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Обосно-вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.					Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Общая масса обору-дования, т
					Всего	В том числе			Обору-дование	Всего	В том числе					
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех			Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Новый Раздел																
1	**ФЕРм06-01-068-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Прим.Демонтаж трубопровода с арматурой, фасонными частями, опорами и подвесками, включая мазутопровод, магнезитопровод и трубопровод обмывки, котлов теплопроизводительностью: 23,26-58,2 МВт (20-50 Гкал/ч) *(Демонтаж ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6; МДС35 пр.1 т.1 п.3.1. То же, при температуре воздуха на рабочем месте более 40°С в помещениях ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФЕР ПРИКАЗ Об установлении индексов изменения стоимости строительно-монтажных работна 4квартал 2019 года ОЗП=27,56; ЭМ=9,59; ЗПМ=27,56; МАТ=6,27*	т	0,05	3765,06	3000,7	764,36	44,9		188,25	150,04	38,21	2,25	278,1	13,91	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	**ФЕР18-01-002-10** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Демонтаж котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на жидком топливе или газе теплопроизводительностью: до 0,84 МВт (0,72 Гкал/ч) *(Демонтаж ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6;* *МДС35 пр.1 т.1 п.3.1. То же, при температуре воздуха на рабочем месте более 40°С в помещениях ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *ФЕР ПРИКАЗ Об установлении индексов изменения стоимости строительно-монтажных работна 4квартал 2019 года ОЗП=27,56; ЭМ=9,59; ЗПМ=27,56; МАТ=6,27*	шт	1	1692,32	824,43	867,89	114,5		1692,32	824,43	867,89	114,5	87,705	87,71	
3	**ФЕРм06-01-068-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Трубопроводы с арматурой, фасонными частями, опорами и подвесками, включая мазутопровод, магнезитопровод и трубопровод обмывки, котлов теплопроизводительностью: 23,26-58,2 МВт (20-50 Гкал/ч) *(МДС35 пр.1 т.1 п.3.1. То же, при температуре воздуха на рабочем месте более 40°С в помещениях ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *ФЕР ПРИКАЗ Об установлении индексов изменения стоимости строительно-монтажных работна 4квартал 2019 года ОЗП=27,56; ЭМ=9,59; ЗПМ=27,56; МАТ=6,27*	т	0,05	6692,79	5001,17	1273,94	74,84		334,64	250,06	63,7	3,74	463,5	23,18	
4	**ФЕР18-01-002-10** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на жидком топливе или газе теплопроизводительностью: до 0,84 МВт (0,72 Гкал/ч) *(МДС35 пр.1 т.1 п.3.1. То же, при температуре воздуха на рабочем месте более 40°С в помещениях ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *ФЕР ПРИКАЗ Об установлении индексов изменения стоимости строительно-монтажных работна 4квартал 2019 года ОЗП=27,56; ЭМ=9,59; ЗПМ=27,56; МАТ=6,27*	шт	1	3160,37	1374,05	1446,48	190,83		3160,37	1374,05	1446,48	190,83	146,175	146,18	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5	**ФЕРм06-01-012-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр** *0,05*7 =0,35*	Горелка газомазутная, масса: 0,07 т *(МДС35 пр.1 т.1 п.3.1. То же, при температуре воздуха на рабочем месте более 40°С в помещениях ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФЕР ПРИКАЗ Об установлении индексов изменения стоимости строительно-монтажных работна 4квартал 2019 года ОЗП=27,56; ЭМ=9,59; ЗПМ=27,56; МАТ=6,27*	т	0,11588	8134,01	2561,63	5380,13	583,2		942,57	296,84	623,45	67,58	247,5	28,68	
6	**Цена постовщика**	**Котел REX-120 в комплекте** *(МДС35 пр.1 т.1 п.3.1. То же, при температуре воздуха на рабочем месте более 40°С в помещениях ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)*	**шт.**	**1**	**1170833,4**					**1170833,35**						
7	**Цена постовщика**	**Клапан предохран** *(МДС35 пр.1 т.1 п.3.1. То же, при температуре воздуха на рабочем месте более 40°С в помещениях ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)*	**шт.**	**1**	**9217,97**					**9217,97**						
8	**Цена постовщика**	**Колено-сендвич** *(МДС35 пр.1 т.1 п.3.1. То же, при температуре воздуха на рабочем месте более 40°С в помещениях ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)*	**шт.**	**2**	**5998,54**					**11997,08**						
9	**Цена постовщика**	**Труба -сендвич** *(МДС35 пр.1 т.1 п.3.1. То же, при температуре воздуха на рабочем месте более 40°С в помещениях ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)*	**шт**	**5**	**4531,05**					**22655,25**						
10	**Цена постовщика**	**Тройник -сендвич** *(МДС35 пр.1 т.1 п.3.1. То же, при температуре воздуха на рабочем месте более 40°С в помещениях ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)*	**шт**	**1**	**8890,71**					**8890,71**						
11	**Цена постовщика**	**Мембрана для гидроаккумулятора** *(МДС35 пр.1 т.1 п.3.1. То же, при температуре воздуха на рабочем месте более 40°С в помещениях ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)*	**шт**	**1**	**8208,33**					**8208,33**						
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (ПРИКАЗ Об установлении индексов изменения стоимости строительно-монтажных работна 4квартал 2019 года ОЗП=27,56; ЭМ=9,59; ЗПМ=27,56; МАТ=6,27)										1343152,89	79797,78	29151,01	10442,48		299,66	
Накладные расходы										110304,32						
Сметная прибыль										61424,19						
Итоги по смете:																
Итого Строительные работы										226065,45					233,89	
Итого Монтажные работы										1288815,95					65,77	
Итого										1514880,19					299,66	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
В том числе:																
Материалы										1234204,1						
Машины и механизмы										29151,01						
ФОТ										90240,26						
Накладные расходы										110304,32						
Сметная прибыль										61424,19						
ВСЕГО по смете										**1 514 880,19**					**299,66**	

Составил: _____Жевлаков Т.В.

(должность, подпись, расшифровка)

ICI
CALDAIE

КОТЕЛ №1
ВНИМАНИЕ
ПУСК
АВТОМАТИЧЕСКИЙ