

*Информация на двадцать восьмое заседание Думы города Урай,
апрель 2024 года*

*Докладчик: Пономаренко Наталья Анатольевна
Исполняющий обязанности директора
МКУ «Управление капитального строительства»*

Информация на Думу

1. О выполнении рекомендации Думы города Урай от 23.12.2021 года «О ходе разработки проектно-сметной документации на реконструкцию канализационных очистных сооружений в городе Урай»

Для выполнения проектных работ по реконструкции КОС в 2021, 2022 году заключались муниципальные контракты с проектными организациями. На сегодняшний день контракты расторгнуты по причине срывов сроков работ, подрядные организации включены в реестр недобросовестных поставщиков.

29.07.2022 года на имя Заместителя Губернатора А.Ф. Ислаева направлялось письмо о рассмотрении корректировки региональной программы для возможности реализации объекта на условиях «под ключ» - проектирование и строительство единым подрядчиком. Данные изменения позволяют исключить разночтения между проектировщиком и строительной организацией в части ошибок проектирования и позволяют выполнить своевременно пусконаладочные работы для ввода объекта.

В департамент строительства и ЖКХ в октябре 2022 года (в ответ на запрос департамента) направлен расчет стоимости объекта на сумму 1,463 млрд. руб. с просьбой включения объекта в программу на условиях проектирования и строительства.

В ходе совместной работы муниципалитета и Депстрой и ЖКХ ХМАО-Югра, принято решение о первоочередной необходимости получения заключения экономической эффективности объекта. После получения заключения от Депэкономики ХМАО-Югра предложено продолжить решение вопроса о включении объекта в программу.

31.03.2023 года получено письмо от Депстрой и ЖКХ ХМАО-Югра, о выдаче Депэкономики положительного заключения экономической эффективности на сумму 1,584 млрд. руб.

12.04.2023 года направлено повторное письмо в Депстрой и ЖКХ ХМАО-Югра, с просьбой включения объекта в программу для получения субсидии городу Урай, на условиях проектирования и строительства.

29.05.2023 года поступил ответ от Депстроя и ЖКХ ХМАО-Югры о невозможности включения данного объекта в Государственную программу на 2023-2027 года по причине отсутствия лимитов денежных средств. Также предложено проработать механизмы поддержки на проектирование объекта за счет программных механизмов, реализуемых ППК «Фонд развития территорий», либо рассмотреть возможность привлечения внебюджетных средств, в том числе нефте- и газодобывающих компаний, осуществляющих деятельность на территории автономного округа.

Кроме того, включение в Государственную программу объекта предполагает наличие проектной документации.

В декабре 2023 года был проведен мониторинг цен на проектно-изыскательские работы, получено 3 коммерческих предложения, средняя стоимость составляет – 53,866 млн. руб. Срок выполнения работ по проектированию составляет 18 месяцев.

22.02.2024 Решением Думы города данные денежные средства были доведены МКУ «УКС г.Урай» для выполнения проектно-изыскательских работ.

В настоящее время подготовлен пакет документов для проведения открытого конкурса на разработку проектно-сметной документации на реконструкцию канализационных очистных сооружений.

23.04.2024 – срок размещения открытого конкурса.

24.05.2024 – ориентировочный срок заключения контракта на разработку проектно-сметной документации.

Заместитель главы города Урай

В.А. Гробовец

Исп. и.о. директора МКУ «УКС г.Урай»
Н.А. Пономаренко

